



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE (HUISHOUDELIJK)

**Basis van het onderzoek: Controlebezoek van een bestaande installatie
Volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.5
Bijkomende / afwijkende beschikking: Deel 8 hoofdstuk 8.2 afd. 8.2.1**

Ref: Dossiernr: 20-1043 Aanvrager: De Weirt Elektriciteit BVBA
Datum: 23/10/2020 Verslagnr: KV11170-ERY Inspecteur: Eddy Ryckaert

Dit verslag vervangt het verslag met nummer KV10471-ERY

Installatie	Eigenaar	Verantwoordelijke werken
Wooneenheid Amakers 25 9800 Bachte-Maria-Lerne	De Meester Lutgardis Amakers 25 9800 Deinze Tel:	De Weirt Elektriciteit BTW: BE 0888.541.279
Bouwjaar:	< 1981	

**De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 23/10/2045**

Algemene gegevens elektrische installatie

Gegevens verdeler

EAN: niet meegegeed
kWh meter nr.: 20009030

Bescherming aansluiting: 40 A
Meterstand dag: 50085 kWh

Budgetmeter
Meterstand nacht: kWh

Gegevens installatie

Ontworpen voor: 3N400V
Max nominale stroom: 40 A

Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 6 mm²
Type voedingsleiding: VOB

Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroomrichting: 40 A / 300 mA
Aantal schakelborden: 1

Aantal eindstroombanen: 12

Schakelbord 11 x 20A - 3P
4 x 16A - 2P
3 x 20A - 2P
3 x 16A - 2P
1 x 25A - 4P**Differentiaalschakelaar**

300mA - 40 - 4P

Type: A

Differentiaalschakelaar

30mA - 40 - 4P

Type: A

Controles

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input checked="" type="checkbox"/> Toestellen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Materieel | <input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede | <input checked="" type="checkbox"/> Schemas | <input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="checkbox"/> Test DSI | <input checked="" type="checkbox"/> Differentieelstroomrichting: werd verzegeld | |

Metingen

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: 2.5 Ohm | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: 65.2 MOhm bij 500 V |
|--|--|

Inbreuken**Inbreuken bestaande installatie**

Geen geconstateerd

Opmerkingen

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 8168920: 71

Besluiten

De nieuwe installatie voldoet

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 23/10/2045

Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (6 pagina's)



Digitaal ondertekend

20/12/2020

De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

1. De goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
2. De geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
3. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
4. Een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar meer vormt voor personen of goederen. Indien bij nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.